

# 「彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程」

## 115 年 4 月份施工月會紀錄

- 一、 時間：115 年 5 月 13 日（星期三）下午 14 時整
- 二、 地點：本工程工務所
- 三、 主席：林冠潔技正代理科長 紀錄：劉盛華
- 四、 出席單位及人員：如簽名單
- 五、 各單位意見：
- 六、 會議結論：
  1. 目前工程預定進度 56.037%、實際進度 57.20%、進度超前 1.163%，請持續保持並完善施工品質及安全衛生管理作業。
  2. 監造單位所提歷次會議列管案件辦理情形，請積極趕辦，提醒事項部分請依監造單位建議辦理。
  3. 監造單位所報提示意見及職安部分，請承攬廠商配合辦理。
  4. 請持續管控台電管線遷移進度，並於每周五下班前逕將控管表提供予本府知悉，倘有管遷進度落後，將視情形向台電公司催辦。
  5. 有關第 3、4 區階段性通車進程，請承攬廠商持續展開工

作面，並加派機具及工班趕辦；另延和一、二橋橋台施  
作進度仍較緩慢，請加速辦理。

6. 有關第 3~6 區剩餘土方處理方案，已規劃清運至本縣環  
境保護局所屬鹿港填土區及內政部國土管理署規劃彰濱  
產業園區建置土方暫置區等 2 地點，分述如下：

(1) 本縣環境保護局所屬鹿港填土區：目前已完成前所協  
調堆置數量約 2 萬方，請儘速辦理收方作業，並將相  
關資料提供予本府續向環保局辦理結案事宜。

(2) 內政部國土管理署規劃彰濱產業園區建置土方暫置區：

A. 請預先評估出土種類、數量、時程並評估所需之經費。

B. 配合計畫試營運作業，先行辦理 B5 類(粒徑破碎至 10  
公分以下)、數量約 4,000 方清運作業。

C. 計畫於 115 年 6 月 1 日起開始受理，請依程序送件申  
請，於核備後開始進行出土作業。

七、 散會:下午 16 時整。



「彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程」

115 年 4 月份施工月會會議簽到簿

一、時間:115 年 5 月 13 日(星期三)下午 14 時整

二、地點:本工程工務所

三、主持人:林冠潔技正代理科長

紀錄:劉盛華

四、出席單位:

出席單位	出席單位簽名
台灣世曦工程顧問股份有限公司	張騰騰
台灣世曦工程顧問股份有限公司 中區工程處	洪嘉隆 蔡 張育瑜 蔡方裕 洪紹恩
義力營造 股份有限公司	許學舟 林俊宏 廖世權 許世強 許世地 李平憲
彰化縣政府政風處	
彰化縣政府工務處	劉盛華