

「彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程」

115 年 6 月份施工月會紀錄

- 一、 時間：115 年 7 月 8 日（星期三）上午 9 時 30 分整
- 二、 地點：本工程工務所
- 三、 主席：曾信超技正代理科長 紀錄：劉盛華
- 四、 出席單位及人員：如簽名單
- 五、 各單位意見：
- 六、 會議結論：
1. 目前工程預定進度 59.396%、實際進度 59.628%、進度超前 0.232%，請持續保持並完善施工品質及安全衛生管理作業。
 2. 監造單位所提歷次會議列管案件辦理情形，請積極趕辦，提醒事項部分請依監造單位建議辦理。
 3. 監造單位所報提示意見及職安部分，請承攬廠商配合辦理。
 4. 工程第一區、第二區段等施工要徑工作，請妥為規劃持續執行相關工進。
 5. 階段性通車路段執行進度，請持續加派人力、機具並展開工作面積極趕辦，另請持續管控台電管線永遷進度。

6. 近期常有短時強降雨情形，請隨時注意河道水情，並備妥相關防災救災等緊急應變設備，另請施工人員注意自身安全。
7. 預定 115 年 7 月 13 日開始辦理彰濱產業園區崙尾土方暫置區出土作業，所運出土質請務必符合規定，避免退車或衍生取消進土許可情形，另請加強車輛清洗作業，維持運輸路線道路整潔。

七、 散會:上午 11 時整。



「彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程」

115 年 6 月份施工月會會議簽到簿

一、時間：115 年 7 月 8 日（星期三）上午 9 時 30 分整

二、地點：本工程工務所

三、主持人：曾信超技正代理科長

紀錄：劉盛華

四、出席單位：

出席單位	出席單位簽名
台灣世曦工程顧問股份有限公司	廖騰騰
台灣世曦工程顧問股份有限公司中區工程處	洪嘉隆 黃仁 楊森遠 張育瑜 陳永義
義力營造股份有限公司	李禮 廖世權 許榮輝 王孝允 林俊宏 陳如 劉育麟
彰化縣政府政風處	
彰化縣政府工務處	曾信超 劉盛華