

「彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程」

112年7月份施工月會會議簽到簿

一、時間：112年8月2日（星期三）上午10時整

二、地點：本工程工務所

三、出席單位：

出席單位	出席單位簽名
台灣世曦工程顧問股份有限公司中區工程處	洪嘉隆 洪大展 洪紹恩 陳方龍
義力營造股份有限公司	林俊宏 廖世權 劉漢章 許榮輝 王常亮 黃章程 劉育麟
彰化縣政府政風處	陳嘉廷
彰化縣政府工務處	黃勇茂 劉漢章

「彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程」

112年7月份施工月會紀錄

- 一、 時間：112年8月2日（星期三）上午10時整
- 二、 地點：本工程工務所
- 三、 主席：黃勇茂科長
紀錄：劉盛華
- 四、 出席單位及人員：如簽名單
- 五、 各單位意見：略
- 六、 會議結論：
 1. 已進入颱風高侵襲之高峰期，請先預為整合相關防颱、防汛設備及撤離作業；另建議備妥相當數量之沙包，倘遭遇豪大雨導致淹水時，可即時提供工區防汛使用或周邊民眾使用。
 2. 截至112年7月底，工程進度已略為超前，請持續保持並確實依第一、四、五區段之施工排程計畫辦理工進。
 3. 工程第一區段左岸約300公尺倚壁式擋土牆施工疑義，現況砌石護岸已出現多處掏空、位移及裂縫情形，與原設計時之護岸條件有所差異，為避免施工期間既有護岸崩坍造成人員機具危害或有完成後有路面坍塌造成行車危險之可能，請設計單位依現況重新評估並於112年8月

15 日前提出變更方案予本府續辦。

4. 有關國道 1 號高速公路橋梁 P3R 橋墩，經現場放樣後，該墩柱位置已侵入平面道路(側車道)，有影響車行路線及造成交通危害之虞，請設計單位評估並儘速提送相關改善或變更方案予本府憑辦。
5. 工程第四區段預定 112 年 10 月進行道路封閉及施工作業，所需之現場公告及交通安全維持設施請於道路封閉 2~4 周前先行辦理，避免造成民怨。
6. 監造單位所提歷次會議列管案件辦理情形，其中繼續列管案件請承攬廠商積極趕辦，其餘案件依監造單位建議辦理。
7. 有關承攬廠商所提協助事項中涉及施工困難及疑義部分，請設計、監造單位協助並儘速辦理相關釋疑作業。