






「彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程」

112年8月份施工月會會議簽到簿

一、時間：112年9月1日（星期五）上午9時30分整

二、地點：本工程工務所

三、出席單位：

出席單位	出席單位簽名
台灣世曦工程顧問股份有限公司	
台灣世曦工程顧問股份有限公司中區工程處	 
義力營造股份有限公司	
彰化縣政府政風處	
彰化縣政府工務處	

## 「彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程」

### 112年8月份施工月會紀錄

- 一、 時間：112年9月1日（星期五）上午9時30分整
- 二、 地點：本工程工務所
- 三、 主席：黃勇茂科長  
紀錄：劉盛華
- 四、 出席單位及人員：如簽名單
- 五、 各單位意見：略
- 六、 會議結論：
  1. 本工程於112年8月底實際進度略為超前，請持續保持，另如有管線衝突或施工障礙等可能影響後續工進，請儘速邀集相關單位協調解決。
  2. 本工程採購廉政平臺聯繫會議預定於112年10月底召開，請先彙整相關資料及編製簡報。
  3. 跨越國道1號高速公路橋梁安全評估、丁類危險評估等作業請儘速辦理，並請監造單位納入月會列管。
  4. 本工程第五區段排水箱涵單元首件會議已於112年8月28日辦理完成，所檢討之缺失內容、改善措施及精進做為等情形，請承攬廠商確實執行並彙整相關資料予本府備查。

5. 本工程將與「東彰北段道路新闢工程(第一標)」、「東彰道路北段新闢工程(第三標)」及「東彰道路南延段新闢工程」共同組成區域聯防體執行聯合稽查，請監造單位提送執行計畫並儘速安排時程辦理。
6. 本工程第四區段預定 112 年 10 月份開始辦理封路施工，請與沿線居民、里長充分溝通並依實際出入需求適當調整交通維持措施，另本路段交通維持措施於 112 年 9 月 22 日前完成設置，並請監造單位納入列管。
7. 監造單位所提歷次會議列管案件辦理情形，其中繼續列管案件請承攬廠商積極趕辦，其餘案件依監造單位建議辦理。
8. 有關承攬廠商所提協助事項中涉及施工困難及疑義部分，請設計、監造單位協助並儘速辦理相關釋疑作業。

會議照片

