

「彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程」

114 年 10 月份施工月會紀錄

- 一、 時間：114 年 11 月 5 日（星期五）上午 9 時 30 分整
- 二、 地點：本工程工務所
- 三、 主席：林冠潔技正代理科長
紀錄：劉盛華
- 四、 出席單位及人員：如簽名單
- 五、 各單位意見：略
- 六、 會議結論：
 1. 目前工程預定進度 45.572%、實際進度 48.693%、進度超前 3.121%，請持續保持並完善施工品質及安全衛生管理作業。
 2. 監造單位所提歷次會議列管案件辦理情形，其中繼續列管案件請承攬廠商積極趕辦，其餘提醒事項請依監造單位建議辦理。
 3. 監造單位所報提示意見及職安部分，請承攬廠商配合辦理。
 4. 農曆年將至，請妥善規劃施工時程，加強巡查各橫交道路與警示、告示牌面情形，如有路面破損影響行車安全情形或有施工牌面標示不清、損壞情形，請儘速改善。

5. 本府即將開始辦理年度預算保留作業，工程估驗作業程序請加速趕辦，避免影響請款權益及施工進度。
6. 有關同成湛路段，因民眾反映完成後之擋土牆懸臂版與社區主體結構距離過近，有影響社區安全之虞，請設計單位於車道寬度、線型不變之原則，評估調整擋土牆之型式。
7. 各工程人員及施工工班，於行經，請減速慢行，安全至上。
8. 115 年將開始辦理國道 1 號橋吊裝、穿越台鐵地下箱涵，涉及夜間施工、國道及台鐵運務安全等高風險作業，請妥善配置專責工程人員，並有其他人力予以調配，避免人員過勞，影響施工、交通安全及工進。

七、 散會:上午 11 時整。

會議照片

