

「彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程」

115 年 1、2 月份施工月會紀錄

- 一、 時間：115 年 3 月 3 日（星期二）上午 9 時 30 分整
- 二、 地點：本工程工務所
- 三、 主席：林冠潔技正代理科長 紀錄：劉盛華
- 四、 出席單位及人員：如簽名單
- 五、 各單位意見：
- 六、 會議結論：
 1. 目前工程預定進度 51.939%、實際進度 53.370%、進度超前 1.431%，請持續保持並完善施工品質及安全衛生管理作業。
 2. 監造單位所提歷次會議列管案件辦理情形，其中繼續列管案件請承攬廠商積極趕辦，其餘提醒事項請依監造單位建議辦理。
 3. 監造單位所報提示意見及職安部分，請承攬廠商配合辦理。
 4. 有關第 3、4 區階段性通車進程，請承攬廠商持續展開工作面，並加派機具及工班趕辦。
 5. 有關崙美橋改建需辦理臨時改道作業 1 案，請監造單位

重新研議改道路線線型，並邀集相關單位完成交通履勘後，再行辦理改道及施工作業，以維護用路人安全。

6. 梅雨季將至，請承攬廠商確保河道通暢。
7. 有關承攬廠商所提第 3~6 區土方外運協助事項，目前剩餘土石方處理方式，屬於全國性議題，本府將積極邀集相關單位研議妥處，另為避免河道內現況堆置土方影響通洪斷面及後續階段性通車，仍請監造單位及承攬廠商持續協助可行暫時堆置地點。

七、 散會:上午 11 時整。

「彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程」

115年1、2月份施工月會會議簽到簿

一、時間：115年3月3日（星期二）上午9時30分整

二、地點：本工程工務所

三、主持人：林冠潔技正代理科長

紀錄：劉盛華



四、出席單位：

出席單位	出席單位簽名
台灣世曦工程顧問股份有限公司	廖勝騰
台灣世曦工程顧問股份有限公司中區工程處	洪嘉怡 張育晴 張育瑜 楊再成
義力營造股份有限公司	李平憲 許世凱 陳偉旭 廖世權 黃品菱 陳育聆 劉育麟
彰化縣政府政風處	朱漢銘 羅育任
彰化縣政府工務處	劉盛華