

「彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程」

115 年 5 月份施工月會紀錄

- 一、 時間：115 年 6 月 8 日（星期一）下午 14 時整
- 二、 地點：本工程工務所
- 三、 主席：曾信超技正代理科長
紀錄：劉盛華
- 四、 出席單位及人員：如簽名單
- 五、 各單位意見：
- 六、 會議結論：
 - 1. 目前工程預定進度 57.796%、實際進度 58.387%、進度超前 0.591%，請持續保持並完善施工品質及安全衛生管理作業。
 - 2. 監造單位所提歷次會議列管案件辦理情形，請積極趕辦，提醒事項部分請依監造單位建議辦理。
 - 3. 監造單位所報提示意見及職安部分，請承攬廠商配合辦理。
 - 4. 有關第 3、4 區階段性通車進度，目前雖已展開多個工作面，惟工班人數尚顯不足，以致進度略顯緩慢，考量後續進入梅雨季及颱風好發時期，請務必增派機具及工班趕辦。

5. 本工程因部分工區路段開放鄰近居民通行使用，請加強巡視各工區臨時路面情形，倘有坑洞、破損或可能發生行車危險情形，請立即做適當之修復，另工程所產出之垃圾及使用之材料、機具等，請隨時整理致道路兩側，避免影響居民通行。
6. 台鐵路段即將開始辦理施工，相關施工流程、監測作業、緊急應變 SOP 或相關臨軌作業施工規範，請各級施工人員於作業前務必熟悉並確實執行，以維台鐵運行安全及施工品質。

七、 散會:下午 15 時 30 分整。



「彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程」

115 年 5 月份施工月會會議簽到簿

一、時間:115 年 6 月 8 日(星期一)下午 14 時整

二、地點:本工程工務所

三、主持人:曾信超技正代理科長

紀錄:劉盛華

四、出席單位:

出席單位	出席單位簽名
台灣世曦工程顧問股份有限公司	王勝騰
台灣世曦工程顧問股份有限公司 中區工程處	洪嘉院 莊昆 楊森盛 張育娟 張錦恩 陳錦
義力營造 股份有限公司	林俊弘 王孝允 李昂憲 邱秉祥 廖世權 劉育政 鍾智堯 許世強 陳仁十
彰化縣政府政風處	
彰化縣政府工務處	曾信超 劉盛華