

「彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程」

112年5月份施工月會會議簽到簿

一、時間：112年5月31日（星期三）下午14時整

二、地點：本工程工務所

三、出席單位：

| 出席單位                | 出席單位簽名                 |
|---------------------|------------------------|
| 台灣世曦工程顧問股份有限公司中區工程處 | 于雅徒、洪嘉隆<br>洪紹恩、楊赫查     |
| 義力營造股份有限公司          | 林俊丞、黃幸程<br>許榮培、劉煥年、王常亮 |
| 彰化縣政府政風處            | 陳嘉庭                    |
| 彰化縣政府工務處            | 黃南茂                    |



## 「彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程」

### 112年5月份施工月會紀錄

- 一、 時間：112年5月31日（星期三）下午14時整
- 二、 地點：本工程工務所
- 三、 主席：黃勇茂科長                      紀錄：劉盛華
- 四、 出席單位及人員：如簽名單
- 五、 各單位意見：略
- 六、 會議結論：
  1. 有關承攬廠商所提圖說、數量或漏項等釋疑情形，請設計單位儘速辦理，倘有涉及變更設計作業，請依契約規定先行啟動相關程序，避免影響整體工進。
  2. 本工程進度目前雖超前0.162%，惟已進入汛期期間，各項工進仍請積極趕辦。
  3. 颱風豪雨來襲前，除防汛設備依規整備外，其他如交通維持設施、施工告示牌面、圍籬等易傾倒、飛落等材料，請派員巡查加固，颱風豪雨過後亦同。
  4. 有關歷次會議列管事項已完成者解除列管，列管編號11204-3項及其餘事項持續列管，另監造單位所提提示意見及職安部分，請承攬廠商配合辦理。