

「彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程」

114 年 12 月份施工月會紀錄

- 一、 時間：115 年 1 月 12 日（星期五）上午 9 時 30 分整
- 二、 地點：本工程工務所
- 三、 主席：林冠潔技正代理科長 紀錄：劉盛華
- 四、 出席單位及人員：如簽名單
- 五、 各單位意見：

本府政風處：

1. 有關剩餘土石方新規部分，本處業於先前之施工月會宣導國土署已訂定「內政部國土管理署參與重大公共工程採購廉政平臺有關營建剩餘土石方管理議題執行方案」，可提供有關營建剩餘土石方之管理議題及法規諮詢，若主辦單位或廠商評估有需求，本處可循政風體系，邀請國土署營建管理組共同與會討論。
2. 春節將屆，請恪遵「公務員廉政倫理規範」，如遇有財物餽贈、飲宴應酬等往來，除有本規範第 4 點但書各款情形及第 7 點第 1 項但書各款情形外，應予拒絕或退還，並簽報長官及知會政風機構，以維護民眾對公務員公正執行職務之信賴。

六、 會議結論：

1. 目前工程預定進度 47.706%、實際進度 50.686%、進度超前 2.980%，請持續保持並完善施工品質及安全衛生管理作業。
2. 監造單位所提歷次會議列管案件辦理情形，其中繼續列管案件請承攬廠商積極趕辦，其餘提醒事項請依監造單位建議辦理。
3. 監造單位所報提示意見及職安部分，請承攬廠商配合辦理。
4. 請加強巡查各民眾通行路線、橫交道路與警示、告示牌面情形，如有影響行車安全情形，請於農曆年前改善完成。
5. 本工程沿線設置之路燈、號誌等電箱設備，請調整位置至路側，以維後續辦理維護管理作業之安全。
6. 倘有辦理變更設計需求情形，請儘速彙整相關資料並依契約規定提送本府憑辦，以利工進。
7. 近期民眾反映噪音影響生活起居，請妥為安排工序，於平日夜間或周日避免使用大型機具施工。

七、 散會：上午 11 時整。

會議照片



「彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程」

114 年 12 月份施工月會會議簽到簿

一、時間：115 年 1 月 12 日（星期一）上午 9 時 30 分整

二、地點：本工程工務所

三、主持人：林冠潔技正代理科長

紀錄：劉盛華



四、出席單位：

出席單位	出席單位簽名
台灣世曦工程顧問股份有限公司	廖騰騰
台灣世曦工程顧問股份有限公司中區工程處	黃嘉隆 洪宏 錢郁晴 楊森盛 張多瑜 黃奕璿 廖方毅
義力營造股份有限公司	林榮甫 王學光 許世強 吳世權 李早震 陳知和 劉育麟
彰化縣政府政風處	朱漢銘 蔡嘉庭
彰化縣政府工務處	劉盛華