

「彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程」

施工前協調會議簽到簿

一、時間：112年1月4日（星期三）上午10時整

二、地點：本府二樓工務處會議室

三、出席單位：

出席單位	出席單位簽名
台灣世曦工程顧問股份有限公司中區工程處	洪嘉隆 楊森盛
義力營造股份有限公司	林俊宏 李學寧 王章亮
彰化縣政府政風處	張嘉庭
彰化縣政府工務處	周瑞霖 劉陽平

「彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程」

施工前協調會紀錄

- 一、 時間：112年1月4日（星期三）上午10時整
- 二、 地點：本府二樓工務處會議室
- 三、 主席：周瑞霖科長
記錄：劉盛華
- 四、 出席單位及人員：如簽名單
- 五、 各單位意見：略
- 六、 會議結論：
 1. 考量開工前相關計畫書圖等審查作業時間、禁挖期級農曆春節將至等因素，本工程開工日調整於112年1月31日，請承攬廠商於本期限前完備施工前準備作業並申報開工。
 2. 請儘速辦理工程告示牌、鄰房鑑定、障礙物調查、放樣測量、管線調查、清圖等作業，俾利後續工進。
 3. 逕流廢水削減計畫、交通維持計畫、營造綜合保險等請儘速辦理並於開工前完成。
 4. 本工程涉及河道內施工作業，相關之防汛計畫、緊急應變計畫、人員機具撤離之標準作業程序等，請儘速擬定並送本府妥處。

5. 有關建國科技大學前停車場，現況為彰化市公所委外辦理管理與收費，如該場所有設置為物料堆放場地或有先行施工等需求，請承攬廠商儘速評估並提報本府，以利向彰化市公所申請使用作業。
6. 本工程因施工界面涉及單位較多，如台灣鐵路局、高速公路工程局、交通部公路總局彰化工務段、中油、自來水、瓦斯、電信管線等單位，所需辦理之現場會勘或協調會議，請先預為排定時程並備妥相關資料，提供本府參辦。