「彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程」

115年7月份施工月會紀錄

一、　時間：115年8月7日（星期五）上午10時20分整

二、　地點：本工程工務所

三、　主席：曾信超技正代理科長　　紀錄：劉盛華

四、　出席單位及人員：如簽名單

五、　各單位意見：

六、　會議結論：

1. 目前工程預定進度60.934%、實際進度61.453%、進度超前0.519%，請持續保持並完善施工品質及安全衛生管理作業。
2. 監造單位所提歷次會議列管案件辦理情形，請積極趕辦，提醒事項部分請依監造單位建議辦理。
3. 監造單位所報提示意見及職安部分，請承攬廠商配合辦理。
4. 有關階段性通車路段，請持續積極趕辦，另目前辦理路基回填、埋設RCP管等作業，皆有影響沿線民眾通行情形，請務必妥適規劃施工順序。
5. 即將開始辦理台鐵路段施工作業，因涉及鐵路安全、高

風險作業及夜間施工等，請確實依核定之拖軌工程施工計畫及台鐵公司規定辦理，並加強施工人員就安全衛生之教育訓練，倘於施工期間發生鐵道異常情形，請立即通報台鐵公司協助處理。

6. 有關承攬廠商所提嘉農橋外飾板施工疑義，請設計監造位予以釋疑。

7. 有關大埔路標線與房屋衝突一案，請承攬廠商先行辦理放樣，確認影響範圍後，本府再行妥處。

七、 散會:上午 11 時整。



「彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程」

115 年 7 月份施工月會會議簽到簿

一、時間：115 年 8 月 7 日（星期五）上午 10 時 20 分整

二、地點：本工程工務所

三、主持人：曾信超技正代理科長　　紀錄：劉盛華

四、出席單位：

出席單位	出席單位簽名
台灣世曦工程顧問股份有限公司	王勝騰
台灣世曦工程顧問股份有限公司中區工程處	洪嘉彥　黃奕璿
義力營造股份有限公司	李宇豪　陳俊旭　劉正弘　廖世權　劉宥麟
彰化縣政府政風處	
彰化縣政府工務處	曾信超　劉盛華