「彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程」

115年8月份施工月會紀錄

一、　時間：115年9月9日（星期三）上午9時30分整

二、　地點：本工程工務所

三、　主席：曾信超技正代理科長　　紀錄：劉盛華

四、　出席單位及人員：如簽名單

五、　各單位意見：

本府政風處

1. 為落實廉政平台之「資訊公開透明」理念，建議本案設置施工現場即時影像傳輸連結供民眾監督。
2. 有鑑於民眾因「訊息落差」、無法掌握處理進度而重複陳情，建議將民眾反映問題及解決結果公開於廉政平台，可化解民眾疑慮並減少重複電話查詢。

六、　會議結論：

1. 目前工程預定進度62.394%、實際進度62.986%、進度超前0.592%，請持續保持並完善施工品質及安全衛生管理作業。
2. 有關本府政風處就資訊公開透明所建議事項，請監造單位、承攬廠商配合辦理，如下：

(1)施工現場即時影像：因影像即時傳輸所需設備及資源較高，改採將每月空拍影片及施工進度等資訊上傳或以連結方式公開於廉政平台。

(2)有關民眾陳情案件：彙整較代表性案例進行摘要公開，以達到讓民眾了解施工團隊處理陳情成效之目的。

3. 監造單位所提歷次會議列管案件辦理情形，請積極趕辦，提醒事項部分請依監造單位建議辦理。

4. 監造單位所報提示意見及職安部分，請承攬廠商配合辦理。

5. 有關省道台1線至縣道137線路段，請持續積極趕辦，另目前所辦理之工項有影響沿線民眾通行情形，請就可持續推展工進情形下妥適規劃施工順序。

6. 有關跨越國道1號高速公路橋梁及台鐵箱涵辦理進度，請於次月月會列入進度控管。

7. 有關延和一號橋右岸巷弄道路範圍疑義部分，請依既有道路現況規劃施作，並請設計單位評估可行方案。

8. 本工程部分路段已進入路基、級配回填及後續AC鋪設階段，有關自來水、天然氣等地下管線，請要求管線單位

進行試水或試氣作業，避免路面完成後有修復管線情形，進而影響路面行車品質或民眾觀感。

9. 本月民眾陳情事項多屬既有道路及臨時通行道路路面不平整或破損，請持續巡查本工程範圍內各通行路面，並即時修復，以維護行車安全。

七、 散會:上午 12 時整。

